

Statusbericht für Bauherr Nr.: 44 (Stand: 16. Februar 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Röösl, Fatzer und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Am 12.02.24 wurde das bestehende Gerüst im Becken ergänzt. Die Firma Schmid Bedachungen begann mit den Arbeiten am Anbau. Ab dem 26.02.24 wird das Kinderplanschbecken auf die Dichtigkeit überprüft mit einer 14-tägigen Füllung. In der KW 9 kommt die Lieferung der neuen Gipsplatten für die Hallenbaddecke. Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern.

1.3 Foto

Mit Bauphysiker und Ingenieur wurde diese Woche die Hallenbaddecke nochmals begutachtet. Die Massnahmen für die Dämmung und Brandschutz wurden definiert. Im Mittelteil der Decke sind keine Massnahmen notwendig (Berichte folgen).



Die Firma Rösli AG setzte die Arbeiten für die Deckenmontage im Gebäude fort.



Die Firma Wagner montierte die neuen Garderobenschränke.



Der Einbau der Oblichter und Schwarzbelag konnten diese Woche durch die Firma Schmid abgeschlossen werden.



Die Beckenabdichtung wurde ausgeführt. Am 26.02.24 wird mit der Probefüllung gestartet (zwei Wochen gefülltes Becken).



Winterthur, 16. Februar 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch