

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 1 (Stand: 17. Februar 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG und die Unternehmer der Gebäudetechnik konnten den Rückbau in den letzten Wochen grösstenteils abschliessen. Nach der Freigabe der notwendigen Schadstoffsanierung im Gebäude wurde mit den Vorarbeiten (Einhausung im Hallenbad) begonnen. Geplanter Start der Sanierungsarbeiten ist der 20.01.23. Dauer ca. eine bis zwei Wochen. Danach kommen drei weitere Zonen. Durch diese notwendigen Arbeiten werden die weiteren Arbeiten vom Baumeister blockiert (momentan nur Arbeiten am Lift und Hilfsdienst bei der Schadstoffsanierung möglich). Der Terminplan wird in der nächsten Zeit entsprechend angepasst.

### 1.3 Foto

Die Vorarbeiten für die Asbestsanierung wurden diese Woche getroffen (Zone 1 Einhausung). Laut Firma Schadegg wird am Montag mit den Arbeiten begonnen (offen noch die Freigabe durch die SUVA und dem Zertifikat des Geräteherstellers).



Mit den Arbeiten für die Unterfangung beim Lift wurde begonnen. Die Arbeiten werden durch den Umstand erschwert, dass im Erdreich bei der Aussenwand massiver Beton aufgetaucht ist.



Auf Grund der Schadstoffsanierung im Gebäude kann der Schutt im Untergeschoss in der nächsten Zeit nicht entsorgt werden (einige Wochen blockiert).



Im Untergeschoss wurde nach den Rückbauarbeiten mit den Vorarbeiten für den neuen Zugang zur BWA-Technik begonnen.



Die Garderobe nach dem Rückbau vom Inventar und dem Bodenbelag.



Winterthur, 17. Februar 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)