

Statusbericht für Bauherr Nr.: 11 (Stand: 15. Mai 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH und E3 HLK AG begannen mit den ersten Installationen für die Sanitär und Lüftungsanlagen.

1.3 Foto

Der Rückbau der Heizöltanks konnte in der letzten Woche abgeschlossen werden.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Schneidarbeiten im Hallenbad wurden fortgesetzt und dauern die nächsten Wochen noch an.



Für die neue Ausstertrepp wurden die Wände betoniert.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Firma E3 HLK AG montierte letzte Woche die ersten Lüftungskanäle.



Die Mauern für das neue IV-WC wurden hochgezogen.



Winterthur, 15. Mai 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch