

Statusbericht für Bauherr Nr.: 12 (Stand: 19. Mai 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad und Technikumgang). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH und E3 HLK AG setzten die Installationen für die Sanitär und Lüftungsanlagen weiter fort.

1.3 Foto

Die Schneidarbeiten am Becken sind zu einem grossen Teil abgeschlossen und es wird jetzt mit dem Wiederaufbau begonnen (Stützen und Tragemauer, Beckenumgang anbetonieren).



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Bei Beckenumgang wurde mit dem Bau der notwendigen Stützen für die Deckenabstützung (kein Auflager mehr) begonnen.



Die Bodenabläufe in der Garderobe wurden diese Woche eingebaut und müssen noch vergossen werden.



Winterthur, 19. Mai 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch