

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 15 (Stand: 16. Juni 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Diamantbohr AG und Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten letzte Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Hallenbad, Duschen und Lüftung). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Diese Woche fand eine Koordinationssitzung bezüglich für die Neuverlegung der Fernheizung, Netzwasser, Strom und Glasfaserkabel statt. Nächste Woche wird die Firma Berndorf die Beckenabnahme machen.

### 1.3 Foto

Die Schneidarbeiten am Becken sind abgeschlossen und es wurde mit dem Wiederaufbau begonnen (Stützen und Tragemauer, Beckenumgang anbetonieren). Die Fertigstellung bis zum 11.07.23 sollte eingehalten werden können.



## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Der Wiederaufbau vom Beckenumgang auf der Fassadenseite macht Vorschritte.



Die Sanitärinstallationen sind in dem Garderobentrack abgeschlossen.



## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Im ehemaligen Tankraum wurde mit den Aushubarbeiten für die Kanalisation und Pumpenschacht begonnen. Ständig drückendes Wasser erschwert die Arbeiten. Sämtliche Bodenöffnungen müssen bei den Betonarbeiten zusätzlich mit Spezialabdichtung ausgeführt werden.



Im Duschentrackt mussten sämtliche Bodenabläufe freigelegt werden. Massiver Beton erschwert auch hier die Arbeiten.



Winterthur, 16. Juni 2023  
PC

Beck Schwimmbadbau AG  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)