

Statusbericht für Bauherr Nr.: 19 (Stand: 14. Juli 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzten die Arbeiten diese Woche fort. Diese dauern die nächsten Wochen an (Lüftungskanal KBP, Betonstütze, Leitungsbau). Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). Die Firma Mettler&Tanner arbeitet noch bis am 20.07.23 (Betriebsferien) und wird die Arbeiten ab dem 07.08.23 wieder aufnehmen (im Aussenbereich). In den kommenden Wochen werden mehrheitlich nur noch wenige Arbeiten an der Haustechnik ausgeführt (Betriebsferien der Unternehmer).

1.3 Foto

Die Firma Berndorf begann am 11.07.23 mit den Montagearbeiten im Becken. In der kommenden Woche wird noch die neue Treppe angeliefert.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Montagearbeiten begannen schon kurz nach der Anlieferung der Beckenwände.



Die neuen Gebäudeanschlüsse (Strom, Wasser) wurden verlegt und eingedeckt. Die Fernwärmeleitung kann aus terminlichen Gründen erst im August verlegt werden.



Winterthur, 14. Juli 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch