

Statusbericht für Bauherr Nr.: 20 (Stand: 21. Juli 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG beendete die Arbeiten diese Woche. Die Firma Fiorentino Haustechnik GmbH setzte die Sanitärinstallationen weiter fort (Montagearbeiten in den Duschen). In den kommenden Wochen werden mehrheitlich nur noch wenige Arbeiten an der Haustechnik ausgeführt (Betriebsferien der Unternehmer). Nächste Woche werden noch Gips- und Brandschutzarbeiten ausgeführt. Der eingebaute UB wurde am 20.07.23 an ein Provisorium zur Trocknung angeschlossen.

1.3 Foto

Die Firma Berndorf beendete am 20.07.23 die Montagearbeiten im Becken. Die neue Treppe wurde nicht angeliefert (noch keine Rückmeldung von der Firma Berndorf erhalten was der Grund dafür war).



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Bis auf die Treppe wurde sämtliche Beckenwände montiert. Die Kernbohrungen für die Einströmdüsen wurden ausgeführt.



Die Aussenarbeiten wurden diese Woche eingestellt (Mettler&Tanner AG, Betriebsferien). Das Retentionsbecken wurde noch ausgegraben.



Winterthur, 21. Juli 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch