

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 27 (Stand: 08. September 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau und dem neuen Fortluftschacht). Der Einbau vom UB und der Bodenheizung verzögert sich wegen dem Wassereinbruch. Firma Baumann hat diese Woche mit den Plattenarbeiten begonnen (reduziert wegen dem Wassereinbruch). Ferner führte die Firma MS Faustino Gips GmbH mit Grundputzarbeiten aus. Ab dem 15.09.23 wird die Firma Bawatec GmbH mit Installationen der BWA-Technik starten.

### 1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte diese Woche den Fundamentaufbau für den Anbau fort. Erste Lage der Bodenplatte wurde betoniert. Danach werden die Einlagen für die BWA-Technik installiert.



## HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Der Grund vom eingedrungenen Wasser konnte noch nicht verifiziert werden. Die Termine für den Einbau vom UB und die nachfolgenden Plattenarbeiten verzögern sich daher (Dauer ca. 3-4 Wochen).



Die Arbeiten im Aussenbereich von der neuen Fortluft und Nottreppe wurden diese Woche fortgesetzt. In ca. zwei Wochen wird das Gerüst für den Rückbau der Fassadenverkleidung aufgestellt.



Winterthur, 08. September 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)