

Statusbericht für Bauherr Nr.: 31 (Stand: 06. Oktober 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau). Die Firma Bawatec GmbH setzte die Installationen in der BWA-Technik fort. Diese Arbeiten werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte weiter Plattenarbeiten aus. Die Firma Gantenbein baute den Bodenbelag im neuen Büro zurück.

1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte diese Woche die Montagearbeiten der Wandschalungen für den Anbau fort.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Im Technikraum der BWA wurden die Aufbauarbeiten der Becken fortgesetzt. Die Arbeiten dauern den ganzen Oktober statt.



Die Firma Berndorf setzte die Arbeiten mit der Montage vom Becken diese Woche fort (ausserplanmässig).



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Firma Baumann konnte die Plattenarbeiten (ausser Sockel) in der Zivilschutzanlage abschliessen.



Im Garderobentrackt laufen die Vorarbeiten für das Verlegen der Plattenbeläge.



Winterthur, 06. Oktober 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch