

Statusbericht für Bauherr Nr.: 32 (Stand: 13. Oktober 2023)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG setzte die Arbeiten diese Woche fort (Aussenarbeiten am Anbau). Die Firma Bawatec GmbH setzte die Installationen in der BWA-Technik fort. Diese Arbeiten werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte weiter Plattenarbeiten aus. Die Firma Gantenbein baute den Bodenbelag im neuen Büro zurück.

1.3 Foto

Die Firma Mettler&Tanner AG führte diese Woche Maurerarbeiten und die Ausschalungen für den Anbau fort aus.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Im Technikraum der BWA wurden die Aufbauarbeiten der Becken fortgesetzt. Die Arbeiten dauern den ganzen Oktober statt.



Die Firma Berndorf beendete die Arbeiten mit der Montage vom Becken. Der Einbau vom Boden ist ab dem 27.10.23 geplant.



HB Buchen, Speicher: Sanierung und Erweiterung

Die Firma Gartenbein baute den bestehenden Bodenbelag im zukünftigen Büro aus.



Für die Schneidarbeiten vom Notausgang im Buchensaal musste den Fassadenverkleidung entfernt werden.



Winterthur, 13. Oktober 2023
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch