

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 42 (Stand: 26. Januar 2024)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen, Mettler&Tanner, MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Rösli, Brandschutz, Fatzer, Inauen und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Ab dem 29.01.24 startet der vorsichtige Rückbau der Gipsdecke im Hallenbad. Der gesamte Zeitaufwand für diese Sanierungsarbeiten dauert ca. acht Wochen (Gipser, Maler, Elektriker, Gerüster, Auflage Brandschutz, Liefertermine Platten). Die geplanten Plattenarbeiten im Hallenbad und der grossen Treppe in der nächsten Woche müssen daher um zwei Montage verschoben werden. Diese massive Terminverschiebung wird nicht zu 100% kompensierbar sein.

### 1.3 Foto

Die Firma Brandschutz AG schloss diese Woche die Arbeiten mit den Brandabschottungsarbeiten bei der Hallenbadverglasung ab.



Die Firma Rösli AG begann mit den Vorarbeiten für die Deckenmontage im Garderobenteil.



Die Arbeiten an der Hallenbaddecke umfassen auch die korrekte Befestigung solcher Dämmplatten (Aussenfassade trifft hier warme Hallenbadluft).



Die Firma Baumann führte weiter Platten - und Abdichtungsarbeiten im Gebäude aus.



Die Firma Inauen baute diese Woche den Unterlagsboden bei Kinderplanschbecken ein.



Winterthur, 26. Januar 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)