

Statusbericht für Bauherr Nr.: 43 (Stand: 02. Februar 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Röösl, Brandschutz, Fatzer und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Ab dem 29.01.24 begannen die Rückbauarbeiten der Gipsdecke im Hallenbad. Der gesamte Zeitaufwand für diese Sanierungsarbeiten dauern ca. acht Wochen (Gipser, Maler, Elektriker, Gerüster, Auflage Brandschutz, Liefertermine Platten). Die geplanten Plattenarbeiten im Hallenbad und der grossen Treppe in der nächsten Woche müssen daher um zwei Montage verschoben werden. Diese massive Terminverschiebung wird nicht zu 100% kompensierbar sein. Die Firma Mettler&Tanner stellte die Arbeiten vorläufig ein.

1.3 Foto

Die Firma MS Faustino AG begann diese Woche mit dem Rückbau der bestehenden Gipsplatten.



Die Firma Rössli AG setzte die Arbeiten für die Deckenmontage im Garderobenteil fort.



Im Duschenbereich arbeiten Plattenleger und Deckenbauer momentan Hand in Hand.



Winterthur, 02. Februar 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch