

Statusbericht für Bauherr Nr.: 46 (Stand: 23. Februar 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Fatzer und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Schmid Bedachungen setzte die Arbeiten am Anbau fort. Ab dem 22.02.24 wurde das Kinderplanschbecken mit Wasser gefüllt (bleibt jetzt 14 Tage für den Dichtigkeitstest so). In der KW 9 kommt die Lieferung der neuen Gipsplatten für die Hallenbaddecke. Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Mit den Unternehmern (besonders Gipser, Plattenleger) fanden schon Gespräche wegen den Terminen und Personalaufstockungen statt. Fokus auf das Büro, Buchensaal und Hallenbad.

1.3 Foto

Die Plattenarbeiten in den Duschen sollten bis zum 01.03.24 abgeschlossen sein.



Die Firma Baumann AG montierte den grossen Wandspiegel bei der Treppe. Am 26.02 wird die LED-Beleuchtung im Deckenversatz montiert.



Am 22.02.24 wurde die Probefüllung ausgeführt (zwei Wochen gefülltes Becken).



Winterthur, 23. Februar 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch