

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 47 (Stand: 01. März 2024)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann, Fatzer und Bawatec führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Schmid Bedachungen setzte die Arbeiten am Anbau fort. Ab dem 22.02.24 wurde das Kinderplanschbecken mit Wasser gefüllt (bleibt jetzt 14 Tage für den Dichtigkeitstest so). Diese traf die Lieferung der neuen Gipsplatten für die Hallenbaddecke ein (Personal auf vier Mann jetzt aufgestockt worden). Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Ab Montag startet die erste Baureinigung in der Technik (Dauer ca. eine Woche). Termine für den Buchensaal wurden ebenfalls schon definiert. Sämtliche Unternehmer sind nochmals über die Termine in Kenntnis gesetzt worden.

### 1.3 Foto

Die Plattenarbeiten in den Duschen sind bis zum 01.03.24 abgeschlossen.



Die Firma Schmid AG setzte die Arbeiten beim Anbau diese Woche fort.



Am 08.03.24 kann die Probefüllung beendet werden (kein Wasserverlust).



Winterthur, 01. März 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)