

Statusbericht für Bauherr Nr.: 48 (Stand: 08. März 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Abdichtungs und Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Schmid Bedachungen setzte die Arbeiten am Anbau fort. Ab dem 22.02.24 wurde das Kinderplanschbecken mit Wasser gefüllt (bleibt nochmals eine Woche gefüllt). Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Die erste Baureinigung in der Technik wurde durchgeführt. In der kommenden Woche werden die Verglasungen und die Notausgangstüre im Buchensaal montiert. Danach wird die Fassade wieder ergänzt und die Treppe am 27.03.24 montiert.

1.3 Foto

Die Firma MS Faustino ist mit sechs Mann ab dieser Woche vor Ort (Grundputzarbeiten, Deckenarbeiten).



Im Duschenbereich liefen die Arbeiten durchgehend weiter.



Die Probefüllung wird um eine Woche verlängert.



Im neuen Büro wurden die Gipsarbeiten ausgeführt und am 09.03.24 wird der Bodenüberzug eingebaut.



Die Flachdacharbeiten sind abgeschlossen. Die nächsten Arbeiten sind die Unterkonstruktion der Fassade montieren.



Winterthur, 08. März 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch