

Statusbericht für Bauherr Nr.: 52 (Stand: 12. April 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Weber Metallbau, Büwa, Rösli und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst werden die nächsten Wochen andauern. Ab dem 02.04.24 begann die Firma Weber Metallbau Türen und Verglasungen einzubauen (Arbeiten dauern noch an). In der KW 17 beginnt die Firma Mettler&Tanner mit den Arbeiten am Retentionsbecken.

1.3 Foto

Die Firma Rösli AG setzte diese Woche die Arbeiten fort (Deckenarbeiten).



Die Firma Metallbau Gontenbad AG Metallbau wird nächste Woche die Endmontage der Nottreppe ausführen.



Die Firma Krüger AG stellte Beckenwasser im UB fest. Am 17.04.24 findet ein Treffen mit den Unternehmern statt bezüglich des weiteren Vorgehens.



Die Firma Weber Metallbau AG montierte diese Woche die Brandschutzverglasung ein.



Die Firma Falk AG begann mit den Montagearbeiten der Kasse und dem Empfang.



Winterthur, 12. April 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch