

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 54 (Stand: 26. April 2024)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Krüger, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Arbeiten an der Decke bis zur Demontage vom Gerüst am 03.05.24 werden die nächsten Wochen andauern. In der KW 18 beginnt die Firma Mettler&Tanner mit den Arbeiten am Retentionsbecken (musste wegen Schneefall verschoben werden) und die Firma Gantenbein führt die Bodenbelagsarbeiten aus.

### 1.3 Foto

Die Firma MS Faustino hat den Grossteil der Decken fertiggestellt. Die Malerarbeiten starten kommende Woche.



Die Firma Steiner Malerei GmbH führte diese Woche die Malerarbeiten an der Hallenbaddecke aus. Nächste Woche werden die Lampen und Lautsprecher montiert.



Verschiedene Untersuchungen wurden diese Woche beim KPБ durchgeführt. Dem Verdacht das die Abdichtungsflansche das Problem sind wird aktuell nachgegangen (Berichte folgen). Aktuell läuft die Bodenaustrocknung noch.



Winterthur, 26. April 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)