

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 55 (Stand: 03. Mai 2024)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Krüger, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Arbeiten an der Hallenbaddecke sind abgeschlossen und der Rückbau vom Gerüst startet am 06.05.24. In der KW 18 begann die Firma Mettler&Tanner mit den Arbeiten am Retentionsbecken und die Firma Gantenbein führte die Bodenbelagsarbeiten aus. Am 13.05.24 montiert die Firma Weber Metallbau die restlichen Türen.

### 1.3 Foto

Die Malerarbeiten sind im Kassenbereich an der Decke abgeschlossen.



Ab dem 06.05.24 wird das Flächengerüst im Hallenbad demontiert.



In der neuen Cafeteria wird nächste Woche noch die Vitrine gestellt. Der Boden wurde geschliffen und ergänzt.



Ab der nächsten Woche beginnen die Wiederinstandstellungsarbeiten beim Kinderplanschbecken.



Ab dem 22.05.24 beginnen die Umgebungsarbeiten beim neuen Notausgang vom Buchensaal und Hallenbad.



Winterthur, 03. Mai 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)