

Statusbericht für Bauherr Nr.: 57 (Stand: 24. Mai 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Mettler&Tanner konnte die Arbeiten am Retentionsbecken beenden. Die Firma Weber Metallbau montierte die restlichen Fassadenteile. Die Firma Cellera Bau AG begann mit den Umgebungsarbeiten.

1.3 Foto

Die Fertigstellung vom Becken wurde durch die Firma Berndorf durchgeführt. Danach erfolgte die Beckenfüllung.



Die Räumungen und Reinigungen in der Eingangshalle werden laufend über das Wochenende und nächste Woche ausgeführt.



Mit den Umgebungsarbeiten durch die Firma Celler Bau AG wurde diese Woche begonnen.



Der Umschlagplatz vor den Chemieräumen wurde eingebaut.



Nach dem Befüllen vom Becken wurden diese ungewöhnlichen Druckstellen im Bodenblech ersichtlich.
Am 27.05 wird die Firma Berndorf eine Sondierung vornehmen und die Ursache abklären.



Winterthur, 24. Mai 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch