

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 58 (Stand: 07. Juni 2024)

### **1.1 Verteiler**

Mitglieder der Baukommission

### **1.2 Projektinfo**

Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Baureinigung im Buchensaal und Eingangsbereich wurde nochmals wiederholt. abgeschlossen. Ab dem 11.06.24 wird die Firma BÜWA die Trennwände in der Lehrgarderobe montieren. In der kommenden Woche findet für die prov. BWA IBN eine Sitzung statt. Geplanter Start der IBN in der KW 25.

### **1.3 Foto**

Die Beckenfüllung vom Kinderplanschbecken verschiebt sich auf den 10.06.24 (Probefüllung für zwei Wochen). Vom Gutachter wurde die Austrocknung der neuen Abdichtung bemängelt.



Der Ausbau vom Beckenboden findet in der KW 27 statt. Einbau vom neuen Boden ist in der KW 29/30 geplant.



Die Firma Cellere Bau AG verlegte die Rasengittersteine bei der Nottreppe vom Buchensaal.



An einer Lösung für den Anschluss der Abwasserleitung der beiden Lavabos wird gearbeitet.



Die Malerarbeiten in den Duschen sind grösstenteils abgeschlossen.



Winterthur, 07. Juni 2024  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)