

Statusbericht für Bauherr Nr.: 59 (Stand: 14. Juni 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Am 11.06.24 montierte die Firma Büwa die Trennwände in der Lehrgarderobe. Ab dem 17.06.24 beginnt die prov. IBN der BWA für zwei Wochen. Danach wird der Beckenboden ausgebaut. Ab dem 17.06.24 wird mit der Baureinigung in den Garderoben und der Zivilschutzanlage begonnen. In der kommenden Woche werden die Gipsarbeiten wieder intensiviert.

1.3 Foto

Die Vorarbeiten für das Verlegen der Platten wurde diese Woche fortgesetzt.



Die Firma Büwa AG montierte die Trennwände in der Lehrergarderobe.



Die Firma Faustino GmbH musste diese Woche ein Teil vom neuen Grundputz abspritzen. Es wurden Hohlstellen festgestellt.



Winterthur, 14. Juni 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch