

Statusbericht für Bauherr Nr.: 63 (Stand: 12. Juli 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Schmid führten ebenso Arbeiten im Gebäude aus. In der KW 27 baute die Firma Berndorf den Beckenboden aus. Einbau vom neuen Boden in der KW 29/30. Ab dem 15.07.24 wird die Endreinigung in den Garderoben, Duschen, Zivilschutzanlage und angrenzende Räume ausgeführt und die Umgebungsarbeiten beim Anbau starten. Die Gipsarbeiten im Hallenbad können nächste Woche abgeschlossen werden. Die Malerarbeiten laufen parallel dazu. Nächste Woche werden noch Umgebungsarbeiten ausgeführt.

Das Kinderplanschbecken bestand die Dichtigkeitsprüfung.

1.3 Foto

Der Ausbau der Bodenbleche durch die Firma Berndorf wurde ausgeführt. Der Boden wurde nochmals abgeglättet. Nächste Woche werden die neuen Bodenbleche montiert.



Die Firma Baumann setzte die Plattenarbeiten im gesamten Hallenbad fort.



Die Fassadenverkleidung beim Anbau wurde in der letzten Woche montiert. Flachdachbegrünung wurde ebenfalls erstellt.



Winterthur, 12. Juli 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch