

Statusbericht für Bauherr Nr.: 64 (Stand: 19. Juli 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo


Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen Steiner und Faustino setzten die Arbeiten weiter fort. Mit dem Einbau vom neuen Boden wurden begonnen. Ab dem 15.07.24 wurde die Endreinigung in den Garderoben ausgeführt. Die Umgebungsarbeiten starten nächste Woche.

1.3 Foto

Diese Woche wurden die neuen Bodenbleche im Becken montiert.



Beim Kinderplanschbecken wurde mit den Plattenarbeiten angefangen.



Die Plattenarbeiten im gesamten Hallenbad wurden auch diese Woche fortgesetzt.



Die Gipser und Malerarbeiten im Sanitätsraum sind abgeschlossen.



Ab Montag beginnen die letzten Umgebungsarbeiten.



Winterthur, 19. Juli 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch