

## Statusbericht für Bauherr Nr.: 2 (Stand: 24. Februar 2023)

### 1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

### 1.2 Projektinfo

Die Firma Mettler&Tanner AG konnte auf Grund der Schadstoffsanierung nur noch kleinere Arbeiten wie am Liftbau ausführen. Die Schadstoffsanierung der 1 Zone kann nächste Woche abgeschlossen werden. Danach kommen drei weitere Zonen (Dauer immer ca. 14 Tage). Die Baumeisterarbeiten können in der nächsten Woche im Bereich der 1 Zone aufgenommen werden. Momentan laufen noch Abklärungen welche Auswirkung sich diese Arbeiten der unerwarteten Schadstoffsanierung auf den Terminablauf auswirkt.

### 1.3 Foto

Die Asbestsanierung in der Zone 1 kann nächste Woche abgeschlossen werden. Der Baumeister kann die Arbeiten reduziert in diesem Bereich vom Hallenbad wieder aufnehmen.



Mit dem Aufbau der Zone 2 wurde schon begonnen und die Arbeiten starten in der kommenden Woche (Dauer ca. 14 Tage).



Im Untergeschoss sind die Bohr und Schneidarbeiten für den neuen Zugang zur BWA-Technik abgeschlossen.



Winterthur, 24. Februar 2023  
PC

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)