

Statusbericht für Bauherr Nr.: 58 (Stand: 31. Mai 2024)

1.1 Verteiler

Mitglieder der Baukommission

1.2 Projektinfo

Die Arbeiten wurden diese Woche fortgesetzt. Die Firma Baumann führte Plattenarbeiten aus. Die Firmen MS Faustino, Fiorentino, Steiner, Schmid und Lehmann führten ebenso Installationsarbeiten im Gebäude aus. Die Firma Cellera Bau AG baute am 30.05.24 den Belag ein. Die Baureinigung im Buchensaal und Eingangsbereich ist abgeschlossen.

1.3 Foto

Die Beckenfüllung vom Kinderplanschbecken erfolgt ab dem 03.06.24 (Probefüllung für zwei Wochen).



Die Räumungen und Reinigungen wurden am 30/31.05.24 durchgeführt.



Am 30.05.24 baute die Firma Cellerer Bau AG den Asphalt ein.



Die Lüftungsgitter an der Glasfassade konnten grösstenteils montiert werden.



Bei der Firma Berndorf wurde nach der Sondierung über mögliche Lösungen eine Anfrage eingeschickt. Eventueller Teilersatz der Bodenbleche.



Winterthur, 31. Mai 2024
PC

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch